



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2022
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-10-00494**

Elab :2022-10-11

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. - FACTURA 1207 QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ CONTRATO NO. 045/22 AD.MTTO. MONTO TOTAL \$ 166,564.49 (FINIQUITO)

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	2121	PAG	2898	REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 40,055.07	
5135-1000	PAR	3510100	PAG	2898	FACTURA 1207/SOL MTTO. 1389 QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ	\$ 40,055.07	
1112-1401	BCO	SA-HSBC02			(PD 2898 DEP) REA INGENIERIA Y CON - FACTURA 1207 QUINTA ETAPA DE T		\$ 40,055.07
2112-1000	PRV	2121	PAG	2898	FACTURA 1207/SOL MTTO. 1389 QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ		\$ 40,055.07
TOTALES POLIZA						\$ 80,110.14	\$ 80,110.14

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B.10-494
2124



Pagos SPEI enviados

Fecha: 11/10/2022

Hora: 06:02:37

Página: 1

Fecha valor	11/10/2022	Clave de Rastreo:	HSBC168087
Fecha de liquidación:	11/10/2022	Hora de liquidación:	11:41:48 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001749597
Nombre del Ordenante: A UAAAN
Referencia del ordenante: F 1207 REA
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 40,055.07



DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 072078008178259554 Referencia Numérica: 2898
Nombre del Beneficiario: REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA
Banco Receptor: BANORTE
Concepto de Pago: F 1207 REA

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Anticipos y Pagos - 2022

PAGO DIRECTO

FORMATO: F-7.14-1



Imprimir



DOCUMENTO No. 2898

PAGO DIRECTO

Entidad Federativa :

5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Región :

5 -

Liberado :

Municipio :

30 - SALTILLO

Autorizado :

Finalidad :

25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Responsable :

410302001 -

Sub Programa :

4151 - Mantenimiento de Obra de Interes General

Solicitante

1516-MANDUJANO ALVAREZ JOSE ENRIQUE

Concepto

FACTURA 1207 QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ CONTRATO NO. 045/22 AD,MTTO. MONTO TOTAL \$ 166,564.49 (FINIQUITO)

BENEFICIARIO

PRV-2121 : REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria

Part.	Descripción de la Partida	Importe
3510100	FACTURA 1207/SOL.MTTO. 1389 QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ	\$ 40,055.07
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 40,055.07



Handwritten signature in blue ink



Handwritten signature in blue ink



REA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV ✓

RIC120111RV8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales ✓
Bvd. Periférico Luis Echeverría Álvarez, 134296, Avícola, 25294, Saltillo, 12570, Saltillo,
Coahuila de Zaragoza, México
Tel. 8444303311

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA "ANTONIO NARRO" ✓
UAA750303NHA
USO CFDI: I01 - Construcciones
CALZADA ANTONIO NARRO, 1923, BUENAVISTA, 25315, SALTILLO, Saltillo,
Coahuila, México

Factura 1207 ✓

FOLIO FISCAL (UUID)
FCCF6DF4-A036-46E8-A036-01011A0FAAF6
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000502403198
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2022-09-19T09:33:16
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI ✓
2022-09-19T09:20:51
LUGAR DE EXPEDICIÓN
25294

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - OBRA	RECIBÍ, DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO (COMITÉ DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS), LA CANTIDAD DE \$ 40,055.07 (CUARENTA MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 07/100 M N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN No. 2 (DOS), CON PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 045-22 AD MITTO., DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022. RELATIVO A: "QUINTA ETAPA PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ, EN UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO".	\$ 34,530.23	\$ 34,530.23

INTEGRACION:

ESTIMACIÓN No. 2 \$ 57,550.39
(-) AMORTIZACIONES 23,020.15
SUBTOTAL \$ 34,530.23

Clave Prod. Serv. - 81101500 Ingeniería civil

Impuestos:

Trasladados:

002 IVA Base - \$ 34,530.23 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 5,524.84

IMPORTE CON LETRA

CUARENTA MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS, 07/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 34,530.23

DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 5,524.84

METODO DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

TOTAL

\$ 40,055.07 ✓

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bX+ip/CCGGm5E7ou0X3C+Ch4yQOXodDIUaP6yztvVhBB0nzNusVwHXzjBaaJe8NB9nD9PJhJD+7DcpOIDDwDkfcOsnU2nBaax4AWpz/AbQ6n6Tau13oLRtZyKfKpGeFaEAd2zYU8+JIDAITgv5lyKhZddODxAd4KewkSgN5Nao7UCHnNE5q1oIjYigHZr0esF8zkDuHd+nmChbSkq5mCz4OCooOPHB7i8Hb/S10LPSkoHkYK+MRSZ0A1n7/dloUGqQTWISmSkITa1qHh2zhsRNueZfyDFOTpj1daHXvLIsDZJR/Plx0mjAwp3vnDV0BB/V37vT5c5HaRyDgBAw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

X1sRQxPgPSObY1J+Xm3rC/ZfUKS1p61JLXhKIRvRITgK7+bc00iUyFhpzNfpaFAop4aXFVWlzcZurAWx1F7DQ2m2wbwm1svG0qgShMFSkp4lapwMDrOKkBITHcpQUpvuNlfigNYFohH0dr519NE9WE6maFmiVEWadP5K+YZD09oARHDV00yxoC4NDlxhOa1qurEwUvsvUUGMdwjYQq9S7my8H6P7idRoyQrioptQ2GW5XnWjxvysPlpwmlyiPHV/S2+pgD2J5NelgXF2FuaXDF9wCoHRTk1ly4qcyTIDNSzLH+49LthnngzoCcpFSke1GARa6aNmCiq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FCCF6DF4-A036-46E8-A036-01011A0FAAF6|2022-09-19T09:33:16|SVT110323827|bX+ip/CCGGm5E7ou0X3C+Ch4yQOXodDIUaP6yztvVhBB0nzNusVwHXzjBaaJe8NB9nD9PJhJD+7DcpOIDDwDkfcOsnU2nBaax4AWpz/AbQ6n6Tau13oLRtZyKfKpGeFaEAd2zYU8+JIDAITgv5lyKhZddODxAd4KewkSgN5Nao7UCHnNE5q1oIjYigHZr0esF8zkDuHd+nmChbSkq5mCz4OCooOPHB7i8Hb/S10LPSkoHkYK+MRSZ0A1n7/dloUGqQTWISmSkITa1qHh2zhsRNueZfyDFOTpj1daHXvLIsDZJR/Plx0mjAwp3vnDV0BB/V37vT5c5HaRyDgBAw==|00001000000413073350||



Receivido

[Signature]

Facturar en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea Ingrese a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="25294" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I"

Total="40055.07" Moneda="MXN" SubTotal="34530.23"

Certificado="MIIGHjCCBAagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDI0MDMxOTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBBVV

RPuKIEQUQgQ0VSVSEIGSUNBRE9SQTUeMwCwGA1UECgwU0VSVkKIDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQVUQVJQTEaMBGGA1UECwwR

U0FULUIFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlYiY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYyUUhEhJREFM

R08gNzcsiENPTC4gR1VFUIJFUK8xDjAMBgNVBBEMBTAMzAwMQswCQYDVQQGEwJNWFZEMBCGA1UECAwQ0IVREFEIERFIE1FWIEDTzETM

BEGA1UEBwwKQ1VBVUURU1PQzEVMBMGGA1UELMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU

5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCTBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJQIVUQVJTT1MgQUwggQ09OVFJJQVZRU5URTAeFw0xOTEyMTAxNjM1MzBaFw0y

MzEyMTAxNjM1MzBaMIHsMTEwLwYDVQQDEySRUEgSU5HRU5JRVRJQSBZIENTINUIVVDQ0IPTkVTFNBIERFIENWMTewLwYDVQQQpEyhSRU

EgSU5HRU5JRVRJQSBZIENTINUIVVDQ0IPTkVTFNBIERFIENWMTewLwYDVQQKEyhSRUEgSU5HRU5JRVRJQSBZIENTINUIVVDQ0IPTkVTFNBI

RFIENWMSUwLwYDVQQQtExxSSUMxMjAxMTFSVjggLyBDQVZSNjYwODI3REQ1MR4wHAYDVQQFEhUgLyBDQVZSNjYwODI3SENMUkxEMDAXCj

AIBgNVBAsTAS4wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCE+A6+swlUxmXxXIABs/Sct8maJveggImR8DRoa9OvNb7gl2kzZ5R

HZPoSRqKIsYqJljk4yVecck6+UBvqnyVLDG094HLUqZd7LQluGjNwOemAH7eRvOzilpbrj5ZR9QikExFgPhuh+Q8PYD93mNJD/XHmhVL/rC8AXAH9

tOfdmG14Eb8Jy5Sd/5BxDEoJ0Bc/XJq6Tf2iq5J3QZXQyGMC6Ebd09d2leiJdvrwEkloK/cBaEKE2dO+vmOzNrOlAvmWZOCfpT0x+30cgg7SDIDJYE6

0t5TPrlLMXgVeiSzuONoeC8AypGeou/Gltz7YbH35IOxOP9eQiBJAOXFCfAgMBAAGjHTAbMAwGA1UdEwEB/wQMAAwCwYDVR0PBAQDAgB

AMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAZaDwm1ox9oiEEj/jt7eaFrG/lez3J/XGaVaEhQwUwVlWSW9T2WddPckd33t8uaYMNJUTdsfxuOYhCdLOLc

GSqExUw/e3uYYyLqyxAyV+mAM7QTRvGbj4Ceb11MYTPzhfq5XB3GgEyldPnjOniJm3032eu3D76MkvtpvHdwKXanQLtRY7eJVaSVJToeW4Y4V

MAhEw6SRPYam/WVOHnwT0yoyD/6OZT9z7M7LXHPgNrig9BJIVJrvR3IKqLQaBt1QsCt+P3zKz317rDc/yMCdxGPLxHYeHaDNoQxLNSAp82D0m

Sv0KQmu7DCzed2PJmnlxlfDveg4nGAsAX1slTWxt6Qtp7En2Uqrfr1hNEBllMR9C7q6GNzg6JNmz79hh4K26ESGCGsFsVGc/RG0lkezEjGbAETI

f69FizLcA2gPa4DRMuqoDknyWnaObqj4lP1Ho1DaAVHS0JGhkl0H5npgY6Cv3oCbX4/NEpMsuZjBBo69TWS6HPA9NjUUh1PFUSH6kJEHw

RFHab03le4EM5G+9NU+mLtoWmwAg9ZaLaJfwg6Hlt30/XqX77KhpW8Tnc3Da1rVOYC1s8odXN2FIR5oqjEhAaYal4R01EquD3JEGpb1jotBn4E

I8K0K9mRMIO7NjUP6/A0tBh6f8W75EUfS9YfRICbyRFgw==" NoCertificado="0000100000502403198" FormaPago="03"

Sello="bX+ip/CCGm5E7cu0X3CxCih4yOQXcdDiUaP6ytrVhBB0ozNusVwHXzjBeaJe8NB9nD9PJhJD+7DcpOIDDwDkfOsnU2nBaax4AWpz/AbQ

Bn8Tao13oLrTzvykLkpGeFaEad2zYU8+JIDAFtgv5lyKhZddODx4e4KewkSgN5Nao7UCHmNE5q1o1jYigHzr0esF8zkDuHd+nmChbSkq5xnCz40Co

OPHB7I8fHb/S10LPSkohYK+MRSZ0A1rN7/dloUGqQTWISmSktTe1qHh2zhsRNueZfyDFOTpj1daHXvLsDZJR/lplx6m/jAwp3vnDV0BB/V37vT5c5

HaRyDgBAw==" Fecha="2022-09-19T09:20:51" Folio="1207" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><cfdi:Emisor

RegimenFiscal="601" Nombre="REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV" Rfc="RIC120111RV8"/><cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD

AUTONOMA AGRARIA "ANTONIO NARRO" Rfc="UAA750303NHA" UsoCFDI="I01"/><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto Importe="34530.23"

ValorUnitario="34530.23" Descripcion="RECIBÍ, DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO (COMITÉ DE OBRAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS), LA CANTIDAD DE \$ 40,055.07 (CUARENTA MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.), POR CONCEPTO

DE PAGO DE ESTIMACIÓN No. 2 (DOS), CON PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO

No. 045-22 AD MITTO., DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022. RELATIVO A : "QUINTA ETAPA PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ,

EN UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO". INTEGRACION: ESTIMACIÓN No. 2 \$ 57,550.39 (-) AMORTIZACIÓN \$ 23,020.15

SUBTOTAL \$ 34,530.23" Unidad="OBRA" Cantidad="1" ClaveProdServ="81101500"

ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500"

ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500"

ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500"

ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500"

ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500"

ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500"

ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500"

ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500"

ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500"

ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500"

ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500"


ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500"


ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500"

ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500"

ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500"

ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500" ClaveProdServ="81101500"





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obra y Servicios Relacionados con las mismas

Calzada Antonio Narro # 1923, col. Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208

Saltillo, Coah. A 16 de junio de 2022

CONSTANCIA

La Dirección General Administrativa de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro hace constar que:

El proveedor REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., en cumplimiento al contrato 045/22 AD. MTTO. "QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ", y con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas, entrega a esta Universidad, a fin de garantizar el anticipo, el cumplimiento y vicios ocultos de las obligaciones contraídas en el referido contrato lo siguiente:

Cheque emitido por la Institución Bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero.

Derivado de la cuenta: 00817825955

Cheque Número: 0004980

Cantidad: \$66,625.80 (sesenta y seis mil seiscientos veinticinco pesos 80/100 M.N.) por el 10% de garantía de anticipo.

Cheque Número: 0004981

Cantidad: \$14,359.00 (catorce mil trescientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.) por el 10% de garantía de Vicios Ocultos.

Cheque Número: 0004982

Cantidad: \$14,359.00 (catorce mil trescientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.) por el 10% de garantía de cumplimiento.

Sucursal: Saltillo, Coah.

Titular de la cuenta: REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Quedarán bajo resguardo de esta Dirección y a su vez serán liberados cuando haya concluido el servicio del objeto del contrato de forma satisfactoria para la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

**ATENTAMENTE
ALMA TERRA MATER**


**M.C. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
Y PRESIDENTE DEL COYSRM**

Ccp. Archivo



REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV



RIC 120111RV8
PERIF L EGHEVERRIA 1342 6
AVICOLA
SALTILLO

C.P. 25294
COAHUILA

FECHA: 16 - JUNIO - 2022 \$ 66,625.80

SALTILLO, COAHUILA

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA ANTONIO NEPOMUCENO

(SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 80/100)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0083 SALTILLO PZA. FUND.
CTA 081782595-5

No. CUENTA


No. CHEQUE

FIRMA

19320511590721008178259550004980

EDICION 2019

REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV



RIC 120111RV8
PERIF EGHEVERRIA 1342 6
AVICOLA
SALTILLO

C.P. 25294
COAHUILA

FECHA: 16 - JUNIO - 2022 \$ 14,359.00

SALTILLO, COAHUILA

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA ANTONIO NEPOMUCENO

(CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NOVE PESOS 00/100M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0083 SALTILLO PZA. FUND.
CTA 081782595-5

No. CUENTA


No. CHEQUE

FIRMA

08420511590721008178259550004981

EDICION 2019

REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV



RIC 120111RV8
PERIF EGHEVERRIA 1342 6
AVICOLA
SALTILLO

C.P. 25294
COAHUILA

FECHA: 16 - JUNIO - 2022 \$ 14,359.00

SALTILLO, COAHUILA

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA ANTONIO NEPOMUCENO

(CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NOVE PESOS 00/100M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0083 SALTILLO PZA. FUND.
CTA 081782595-5

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

97510511590721008178259550004982

EDICION 2019

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



**REA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.**

Boulevard Periférico Luis Echeverría 1342 6 Colonia Avícola
Saltillo, Coahuila, C.P. 25294 TEL. (01) 844-4-30-33-11
e-mail: rea_ic@hotmail.com

EXPERIENCIA A TU SERVICIO

Saltillo, Coahuila a 19 de Septiembre del 2022

**ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA
ENCARGADO DEL AREA DE MANTENIMIENTO
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**

P R E S E N T E.

Me refiero al Contrato No. **045/22 AD. MTTO. "QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ"**, en UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, SALTILLO COAHUILA., Recibí de la UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO la cantidad de: \$40,055.07 (CUARENTA MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.) por Concepto de Pago de Estimación 2 correspondiente al 24.05% del monto contratado.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

cc.p.- **ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA** - Supervisión de Obras y Mantenimiento UAAAN
c.c.p.- **ING. JULIO CESAR REYNA MONCADA**.- Residente de Obra. REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV
c.c.p.- ARCHIVO



**REA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.**

Boulevard Periférico Luis Echeverría 1342 6 Colonia Avícola
Saltillo, Coahuila, C.P. 25294 TEL. (01) 844-4-30-33-11
e-mail: rea_ic@hotmail.com

EXPERIENCIA A TU SERVICIO

Saltillo, Coahuila a 16 de Junio del 2022

**ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA
ENCARGADO DEL AREA DE MANTENIMIENTO
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**

P R E S E N T E.

Me refiero al Contrato No. 045/22 AD. MTTO. "QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ", en UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, SALTILLO COAHUILA., le informo a usted que se da inicio a los trabajos con fecha del día 16 de Junio de 2022.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

**ING. RODOLFO CÁRDENAS VILLA
REPRESENTANTE LEGAL**

cc.p.- ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA - Supervisión de Obras y Mantenimiento UAAAN
c.c.p.- ING. JULIO CESAR REYNA MONCADA.- Residente de Obra. REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV
c.c.p.- ARCHIVO



**REA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.**

Boulevard Periférico Luis Echeverría 1342 6 Colonia Avícola
Saltillo, Coahuila, C.P. 25294 TEL. (01) 844-4-30-33-11
e-mail: rea_ic@hotmail.com

EXPERIENCIA A TU SERVICIO

Saltillo, Coahuila a 19 de Septiembre del 2022

**ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA
ENCARGADO DEL AREA DE MANTENIMIENTO
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**



P R E S E N T E.

Me refiero al Contrato No. **045/22 AD. MTTT. "QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ"**, en UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, SALTILLO COAHUILA., le informo a usted que se dan por terminados los trabajos con fecha del día 16 de Septiembre de 2022.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE


**ING. RODOLFO CÁRDENAS VILLA
REPRESENTANTE LEGAL**



cc.p.- **ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA** - Supervisión de Obras y Mantenimiento UAAAN
c.c.p.- **ING. JULIO CESAR REYNA MONCADA**.- Residente de Obra. REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV)
c.c.p.- ARCHIVO



**REA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.**

Boulevard Periférico Luis Echeverría 1342 6 Colonia Avícola
Saltillo, Coahuila, C.P. 25294 TEL. (01) 844-4-30-33-11
e-mail: rea_ic@hotmail.com

**EXPERIENCIA A TU SERVICIO
PRESUPUESTO**

OBRA: QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ SALTILLO COAHUILA
CONTRATISTA: REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV
UBICACIÓN: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, PROTECCIÓN DE LOS MUEBLES Y MATERIALES EXISTENTES, FLETES, ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO A SKMS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.				
1	PRELIMINARES Y ALBAÑILERÍA				\$ 11,628.16
1.01	RETIRO DE VENTANAS Y PUERTAS DE HERRERIA EN AREA DE BODEGA. INCLUYE. ACARREOS DENTRO DE LA UNIVERSIDAD AL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, CARGA, DESCARGA, ELEVACIONES Y LIMPIEZAS ASI COMO RETIRO DE ESCOMBRO.	M2	52.74	\$ 144.12	\$ 7,600.89
1.06	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y ESCALÓN PARA ACCESO PRINCIPAL CON UN ANCHO DE 1.80M, CON CONCRETO HECHO EN OBRA, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	LOTE	1.00	\$ 4,027.27	\$ 4,027.27
2	ACABADOS				\$ 78,287.42
2.01	MURO A BASE DE TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 2.44 M, A DOS CARAS A BASE DE PANELES DE YESO, CANAL DE AMARRE CAL 26, POSTES GALVANIZADOS CAL 26, PIJAS, REDY-MIX, PERFACINTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	158.00	\$ 495.49	\$ 78,287.42
3	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 53,674.50
3.10	INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 1", INCLUYE: EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COPLES, CONECTORES, PIJAS, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	150.00	\$ 227.60	\$ 34,140.00
3.11	INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA PARA EL CONTROL DE LUMINARIAS LED EXISTENTES EN AREA DE ARCHIVO., INCLUYE: EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN; CINTA AISLANTE Y CONECTOR SEGÚN ESPECIFICACIONES, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	10.00	\$ 1,953.45	\$ 19,534.50
				SUBTOTAL	\$ 143,590.08
				16% I.V.A.	\$ 22,974.41
	(CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N.)			TOTAL	\$ 166,564.49

RESUMEN DE PARTIDAS:

1	PRELIMINARES Y ALBAÑILERÍA	\$ 11,628.16
2	ACABADOS	\$ 78,287.42
3	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 53,674.50
	SUBTOTAL	\$ 143,590.08
	16% I.V.A.	\$ 22,974.41
	TOTAL	\$ 166,564.49

ATENTAMENTE
ING. RODOLFO CÁRDENAS VILLA
REPRESENTANTE LEGAL




PRESUPUESTO
QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO


CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES Y ALBAÑILERÍA				\$ 12,336.26
	RETIRO DE VENTANAS Y PUERTAS DE HERRERIA EN AREA DE BODEGA INCLUYE ACARREOS DENTRO DE LA UNIVERSIDAD AL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, CARGA, DESCARGA, ELEVACIONES Y LIMPIEZAS ASI COMO RETIRO DE ESCOMBRO.				\$ 8,071.33
101	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y ESCALÓN PARA ACCESO PRINCIPAL CON UN ANCHO DE 1.80M, CON CONCRETO HECHO EN OBRA, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	52.74	\$ 153.04	
106		LOTE	100	\$ 4,264.93	\$ 4,264.93
2	ACABADOS				\$ 83,183.84
	MURO A BASE DE TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 2.44 M, A DOS CARAS A BASE DE PANELES DE YESO, CANAL DE AMARRE CAL 26, POSTES GALVANIZADOS CAL 26, PIJAS, REDY-MIX, PERFACINTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	158.00	\$ 526.48	\$ 83,183.84
201					
3	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 57,911.20
	INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 1", INCLUYE: EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COPLES, CONECTORES, PIJAS, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	150.00	\$ 248.18	\$ 37,227.00
3.10					
	INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA PARA EL CONTROL DE LUMINARIAS LED EXISTENTES EN AREA DE ARCHIVO., INCLUYE: EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN; CINTA AISLANTE Y CONECTOR SEGÚN ESPECIFICACIONES, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	10.00	\$ 2,068.42	\$ 20,684.20
3.11					
SUBTOTAL					\$ 153,431.30
IVA 16.00 %					\$ 24,549.01
TOTAL					\$ 177,980.31

QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Partida	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe MN
1			PRELIMINARES Y ALBAÑILERÍA		\$ 12,598.82
1.01	M2	52.74	RETIRO DE VENTANAS Y PUERTAS DE HERRERIA EN AREA DE BODEGA. INCLUYE. ACARREOS DENTRO DE LA UNIVERSIDAD AL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, CARGA, DESCARGA, ELEVACIONES Y LIMPIEZAS ASI COMO RETIRO DE ESCOMBRO. CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y ESCALÓN PARA ACCESO PRINCIPAL CON UN	\$ 154.98	\$ 8,173.65
1.06	LOTE	1	ANCHO DE 1.80M, CON CONCRETO HECHO EN OBRA, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	\$ 4,425.17	\$ 4,425.17
2			ACABADOS		\$ 90,752.04
2.01	M2	158	MURO A BASE DE TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 2.44 M, A DOS CARAS A BASE DE PANELES DE YESO, CANAL DE AMARRE CAL 26, POSTES GALVANIZADOS CAL 26, PIJAS, REDY-MIX, PERFACINTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 574.38	\$ 90,752.04
3			INSTALACIONES ELECTRICAS		\$ 59,427.80
3.1	ML	150	INSTALACIÓIN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 1"., INCLUYE: EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CÓPLES, CONECTORES, PIJAS, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	\$ 249.84	\$ 37,476.00
3.11	PZA	10	INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA PARA EL CONTROL DE LUMINARIAS LED EXISTENTES EN AREA DE ARCHIVO., INCLUYE: EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN; CINTA AISLANTE Y CONECTOR SEGÚN ESPECIFICACIONES, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	\$ 2,195.18	\$ 21,951.80
				SUBTOTAL	162,778.66
				IVA 16.00 %	26,044.58
				TOTAL	188,823.24



ATENAMENTE
ING. RAÚL ALEJANDRO LARA MIRELES





**REA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.**

Boulevard Periférico Luis Echeverría 1342-6
Col. Avícola, C.P. 25294, Saltillo, Coahuila
Teléfono (844) 4-30-33-11

CARATULA DE ESTIMACION

19 de Sep de 2022

CONTRATO NO:	045/22 AD. MTTO.	PERIODO	01 Ago 2022 al 16 Sep 2022	ESTIM. No.	2
UBICACIÓN		UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO			
OBRA	"QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ"				
NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUYE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN , INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, FLETES, ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA					

PERIODO DEL CONTRATO:

INICIO: **16-jun-22**
TERMINO: **16-sep-22**

E S T I M A C I O N		R E T E N C I O N E S	
IMPORTE ESTA ESTIMACION:	57,550.39	RETENCION I.V.C.(-):	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO SIN IVA (-):	23,020.15	OTROS (-):	-
SUBTOTAL:	34,530.23	TOTAL RETENCIONES:	-
16% iva:	5,524.84		
TOTAL	40,055.07		
NETO A PAGAR	40,055.07	(CUARENTA MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.)	

RECIBI

ING. RODOLFO CARDENAS VILLA
REPRESENTANTE LEGAL
REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV

Vo. Bo.

ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA
SUPERVISIÓN DE OBRA
UAAAN



REA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

Boulevard Periférico Luis Echeverría 1342-6
Col. Avícola, C.P. 25294, Saltillo, Coahuila
Teléfono (844) 4-30-33-11

ESTADO DE CUENTA

19 de Sep de 2022

CONTRATO NO.: 045/22 AD. MITTO.

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

OBRA: "QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ"

NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUYE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, FLETES, ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

PERIODO DEL CONTRATO:

INICIO: 16-jun-22

TERMINO: 16-sep-22

IMPORTE CONTRATADO IVA INC.: 166,564.49

ESTIM No.-	PERIODO DE ESTIMACION		IMPORTE ESTIMACION	AMORTIZ ANTIC.SIN IVA	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL	R E T E N C I O N E S		SALDO A PAGAR
	DE	A						OTROS	TOTAL RET	
1	24-jun-22	31-jul-22	86,039.70	34,415.88	51,623.82	8,259.81	59,883.63		-	59,883.63
2	01-ago-22	16-sep-22	57,550.39	23,020.15	34,530.23	5,524.84	40,055.07		-	40,055.07
TOTALES			143,590.09	57,436.03	86,154.05	13,784.65	99,938.70		-	99,938.70

IMPORTE DEL ANTICIPO IVA INC.: 66,625.80

SALDO CONTRATADO IVA INC.: - 0.01

SALDO POR AMORTIZAR IVA INC.: - 0.00

ING. RODOLFO CARDENAS VILLA
CONTRATISTA

ARQ. MARIO GUTIERREZ WENDOZA
SUPERVISOR UAAAAN



Boulevard Periférico Luis Echeverría 1342-6
Col. Avícola, C.P. 25294, Saltillo, Coahuila
Teléfono (844) 4-30-33-11

EXPERIENCIA A TU SERVICIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

FECHA: 19/09/2022

DATOS GENERALES:		CONTRATO NO		046/22 AD. MTTO.	
OBRA	"QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ"				
UBICACIÓN	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO		PERIODO ESTIM. DEL	16/09/2022	
	NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUYE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, FLETES, ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		AL	ESTIM. No.	
				2	
CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P. U.	IMPORTE
"QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ"					
1	PRELIMINARES Y ALBAÑILERÍA				
1.06	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y ESCALÓN PARA ACCESO PRINCIPAL CON UN ANCHO DE 1.80M, CON CONCRETO HECHO EN OBRA,	LOTE	1.00	\$ 4,027.27	\$ 4,027.27
2	ACABADOS				
2.01	MURO A BASE DE TABLARCOA DE 9 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 2.44 M, A DOS CARAS A BASE DE PANELES DE YESO,	M2	7,5794	\$ 495.49	\$ 3,755.52
3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
3.10	INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 1", INCLUYE: EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COPLES, CONECTORES, PIJAS,	ML	150.00	\$ 227.60	\$ 34,140.00
3.11	INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA PARA EL CONTROL DE LUMINARIAS LED EXISTENTES EN AREA DE ARCHIVO., INCLUYE: EL	PZA	8.00	\$ 1,953.45	\$ 15,627.60
8	ATIPLICOS				
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA PARA VENTANA CON MARCO A BASE DE PTR DE 1 1/2" CAL 14 Y REJA CON	M2	0.00	\$ 3,375.00	\$ -
8.02	PUERTA METÁLICA A BASE DE PERFILES, DE DIMENSIONES APROXIMADAS 1.10X2.60M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,	PZA	0.00	\$ 10,895.00	\$ -
8.03	MURO A BASE DE DUROCK DE 1/2" DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.00M, A UNA CARAS A BASE DE PANELES DE CEMENTO,	M2	0.00	\$ 1,191.50	\$ -
SUBTOTAL					\$ 57,550.39
16% DE IVA					\$ 9,208.06
TOTAL A ESTIMAR					\$ 66,758.45

[Handwritten signatures in blue ink]

ING. RODOLFO CARDENAS VILLA

ARC. MARIO GUTIERREZ MENDOZA



Boulevard Periférico Luis Echeverría 1342-6
Col. Avícola, C.P. 25294, Saltillo, Coahuila
Teléfono (844) 4-30-33-11

CONTRATO N° 046/22 AD. MITTO. OBRA "QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BOEGA DE MAZ"
EXPERIENCIA A TU SERVICIO
FECHA 19 de Sep de 2022
PERIODO 01 Ago 2022 al 16 Sep 2022

NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUIVE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, FILETES, AGARREROS, RETIRO DE ENCOMBRO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO MARRO

ESTIMACIONES 2

CLAVE	CONCEPTO	EDIF	LARGO	ANCHO DIAM.	ALTO (cm)	PZA	VOL. (m ³)	VOLUMEN CONTRATADO	VOLUMEN			ESTIMACION P.U.	ESTIMACION IMPORTE	
									U	N	E			
"QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BOEGA DE MAZ"														
1	PRELIMINARES Y ALBAÑILERÍA													
1.06	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y ESCALÓN PARA ACCESO PRINCIPAL CON UN ANCHO DE 1.80M, CON CONCRETO HECHO EN OBRA, ACABADO					1	1.00		1.00					
	TOTAL						1.00	1.00	1.00					4,027.27
2	ACABADOS													
2.01	MURO A BASE DE TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 2.44 M, A DOS CARAS A BASE DE PANELES DE YESO, CANAL													
	Muro de Tablaroca		7.28		0.80			142.66						
	Muro de Tablaroca		1.90		0.80			5.92						
	Muro de Tablaroca		4.08		0.80			1.52						
	Muro de Tablaroca		5.98		0.80			4.08						
	TOTAL							144.14						
	TOTAL							164.07	159.00	M2	7.5794	0.03	3.93	465.49
3	INSTALACIONES ELECTRICAS													
3.10	INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 1", INCLUIVE: EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COPLES, CONECTORES, PUNAS,		150.00											
	TOTAL							150.00	150.00	ML				227.00
3.11	INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA PARA EL CONTROL DE LUMINARIAS LED EXISTENTES EN AREA DE ARCHIVO, INCLUIVE: EL SUMINISTRO,					6								
	TOTAL							6.00						
	TOTAL							6.00	10.00	PZA	8.00	0.00	2.00	1,953.45
8	ATIPILOS													
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA PARA VENTANA CON MARCO A BASE DE PFR DE 1/4" CAL 14 Y REJA CON ACERO													
	Protecciones en Ventanas		1.20		1.20	3								
	Protecciones en Ventanas		0.40		0.40	2								
	TOTAL							4.50	4.80	M2	4.50	0.00	0.00	3,375.00
8.02	PUERTA METÁLICA A BASE DE PERFILES, DE DIMENSIONES APROXIMADAS 1.10X2.60M, INCLUIVE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CHAPA					1								
	TOTAL							1.00	1.00	PZA	1.00			10,095.00
8.03	MURO A BASE DE DURECK DE 1/2" DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.00M, A UNA CARAS A BASE DE PANELES DE CEMENTO, CANAL Muro de Dureck en Muro Pifa		12.50		1.44	1								
	TOTAL							18.00	18.00	M2	18.00			1,191.50
	TOTAL							16.00	18.00	M2	16.00			57,550.39

[Handwritten signature]
CONTRATISTA

[Handwritten signature]
SUPERVISOR

ING. RODOLFO CÁRDENAS VILLA

ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA



REA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

Boulevard Periférico Luis Echeverría 1342-6
Col. Avícola, C.P. 25294, Saltillo, Coahuila
Teléfono (844) 4-30-33-11

CONTRATO No 046/22 AD. MITTO.

OBRA "QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ"

FECHA 19 de Sep de 2022


PERIODO 01 Ago 2022 al 16 Sep 2022

NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUYE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, FLETES, ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

UBICACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO MARRO

ESTIMACION No

2



CONTRATISTA

ING. RODOLFO CARDENAS VILLA

SUPERVISOR

ARO. MARIO GUTIERREZ MENDOZA



REA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

Boulevard Periférico Luis Echeverría 1342-6
Col. Avícola, C.P. 25294, Saltillo, Coahuila
Teléfono (844) 4-30-33-11

CONTRATO No 045/22 AD. MTTQ.

OBRA "QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ"

EXPERIENCIA A TU SERVICIO

FECHA 19 de Sep de 2022

PERIODO 01 Ago 2022 al 16 Sep 2022

NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUYE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTESES, FLETES, ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO A 5 KIHS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

UBICACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRRO

ESTIMACION No 2



CONTRATISTA

ING. RODOLFO CARDEMAS VILLA

SUPERVISOR

ARC. MARIO SUTIERREZ MENDOZA

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /


Folio N° /Anexo N°



Viernes 24 de Junio de 2022.

Con fecha del día Viernes 24 de Junio de 2022 se da Apertura a la Presentación Bitácora de Obra correspondiente a los Trabajos de "Quinta Etapa de Trabajos para Oficinas de Ejecutivos en Sede de Maiz" con Número de Contrato 015/22 ADU MISO con ubicación en el interior de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

Como parte de la Supervisión de Obra de la "Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro" estará a cargo el Arq. Mario Gutiérrez Mendoza

Por parte de la Empresa Constructora "REA Ingeniería y Construcciones SA de CV" estará a cargo el Ing. Julio Cesar Reyes Mercado


Arq. Mario Gutiérrez Mendoza



Ing. Julio Cesar Reyes Mercado




Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° /Anexo N°

Viernes 24 de Junio de 2022


Se da inicio a los trabajos de limpieza y retiro de mobiliario existente en área de Bodegas para poder iniciar la ejecución de los trabajos correspondientes al presente Contrato.



Lunes 27 de Junio de 2022


Se trabaja en el retiro de ventanas de área de bodegas para la posterior construcción de muro de block.

Se trabaja en el movimiento de cancelería retirada hacia el lugar indicado por la Supervisión.



Jueves 07 de Julio de 2022.

Se autoriza por parte de la Supervisión la instalación de puerta metálica en acceso a Bodega vecina a Oficinas de Egresados, muro a base de durrock en muro pino y la fabricación e instalación de protecciones metálicas.



Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°



Miércoles 20 de Julio de 2022

Se inician los trabajos de construcción de muros de tablaroca en área de Oficinas a una altura de 2.44 m.





Miércoles 27 de Julio de 2022

Se continúan los trabajos de construcción de muros de tablaroca en área de Oficinas. Se trabaja en el colado de rampa de acceso principal.



Jueves 04 de Agosto de 2022

Se trabaja en la instalación de tubería conduit para red eléctrica y la instalación de sensores para luminarias en área de Archivo.



Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° /Anexo N°

Miércoles 10 de Agosto de 2022

Se trabaja en la construcción de muros de tablaroca en área de Oficinas.
Se trabaja en la construcción de muro de durrock en muro plana.





Lunes 15 de Agosto de 2022

Se continúan los trabajos de construcción de muros a base de tablaroca en área de Oficinas.



Martes 30 de Agosto de 2022

Se terminan los trabajos de construcción de muros a base de tablaroca en área de Oficinas.



Elaborado por:

Recibido por:


BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°



Martes 13 de Septiembre de 2022

Se trabajó en el suministro e instalación de puerta metálica en Bodega anexa, y en la instalación de protecciones metálicas en ventanas de Oficinas.



Viernes 16 de Septiembre de 2022

Con fecha del día Viernes 16 de Septiembre de 2022 se dan por terminados los trabajos correspondientes al presente Contrato, cumpliendo con el tiempo establecido.



Elaborado por:

Recibido por:



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
ACADEMIA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra





NUMERO CONTRATO	045/22/AD/IMTTO.			FECHA INICIO PROGRAMADA	16/06/2022
NUMERO CONVENIO				FECHA TERMINO PROGRAMADA	16/09/2022
DESCRIPCION	QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ"				
CONTRATISTA	REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				
MONTO DEL CONTRATO		\$166,564.49		FECHA INICIO REAL	
MONTO DEL CONVENIO				FECHA TERMINO REAL	
ESTIMACIONES:					
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION	
	\$166,564.49		\$166,564.49	DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	
SUMATORIA	\$166,564.49		\$166,564.49		
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES					
FIRMA DEL USUARIO: DR. FRANCISCO HERNANDEZ CENTANO,- ENC. DEL AREA DE EGRESADOS.					
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES		CONTRATISTA	
ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA	ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA.	ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ		REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ING. RODOLFO CARDENAS VILLA.	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

AREA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra





NUMERO CONTRATO	045/22/AD/MTTO.		FECHA INICIO PROGRAMADA	16/06/2022
NUMERO CONVENIO			FECHA TERMINO PROGRAMADA	16/09/2022
DESCRIPCION	QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ"			
CONTRATISTA	REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			
MONTO DEL CONTRATO	\$166,564.49		FECHA INICIO REAL	
MONTO DEL CONVENIO			FECHA TERMINO REAL	
ESTIMACIONES:				
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION
	\$166,564.49		\$166,564.49	DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
SUMATORIA	\$166,564.49		\$166,564.49	
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES				
FIRMA DEL USUARIO: DR. FRANCISCO HERNANDEZ CENTANO,- ENC. DEL AREA DE EGRESADOS.				
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA	
 ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA	 ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA.	 ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ	 REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ING. RODOLFO CARDENAS VILLA.	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

ACCIÓN DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra



NUMERO CONTRATO	045/22/AD/MTTO.		FECHA INICIO PROGRAMADA	16/06/2022
NUMERO CONVENIO			FECHA TERMINO PROGRAMADA	16/09/2022
DESCRIPCION	QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ"			
CONTRATISTA	REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			
MONTO DEL CONTRATO	\$166,564.49		FECHA INICIO REAL	
MONTO DEL CONVENIO			FECHA TERMINO REAL	
ESTIMACIONES:				
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION
	\$166,564.49		\$166,564.49	DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
SUMATORIA	\$166,564.49		\$166,564.49	
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES				
FIRMA DEL USUARIO: DR. FRANCISCO HERNANDEZ CENTANO,- ENC. DEL AREA DE EGRESADOS.				
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA	
 ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA	 ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA.	 ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ	 REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ING. RODOLFO CARDENAS VILLA.	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

ACCIÓN DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

NUMERO CONTRATO	045/22/AD/MTTO.		FECHA INICIO PROGRAMADA	16/06/2022
NUMERO CONVENIO			FECHA TERMINO PROGRAMADA	16/09/2022
DESCRIPCION	QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ"			
CONTRATISTA	REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			
MONTO DEL CONTRATO	\$166,564.49		FECHA INICIO REAL	
MONTO DEL CONVENIO			FECHA TERMINO REAL	
ESTIMACIONES:				
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION
	\$166,564.49		\$166,564.49	DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
SUMATORIA	\$166,564.49		\$166,564.49	
<p>EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.</p> <p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>				
<p>FIRMA DEL USUARIO: DR. FRANCISCO HERNANDEZ CENTANO, - ENC. DEL AREA DE EGRESADOS.</p>				
SUPERVISOR		SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES		CONTRATISTA
ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA	ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA	ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ		REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ING. RODOLFO CARDENAS VILLA.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

ACADEMIA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

NUMERO CONTRATO	045/22/AD/MTTO.	FECHA INICIO PROGRAMADA	16/06/2022
NUMERO CONVENIO		FECHA TERMINO PROGRAMADA	16/09/2022
DESCRIPCION	QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ"		
CONTRATISTA	REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
MONTO DEL CONTRATO	\$166,564.49	FECHA INICIO REAL	
MONTO DEL CONVENIO		FECHA TERMINO REAL	
ESTIMACIONES:			
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.
	\$166,564.49		\$166,564.49
			DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
SUMATORIA	\$166,564.49		\$166,564.49
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES			
FIRMA DEL USUARIO: DR. FRANCISCO HERNANDEZ CENTANO,- ENC. DEL AREA DE EGRESADOS.			
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA
ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA	ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA.	ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ	REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ING. RODOLFO CARDENAS VILLA.



CONTRATO DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, A LA QUE EN LO SUCESIVO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA POR EL MC. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y APODERADO LEGAL DE LA UNIVERSIDAD Y POR LA OTRA "REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.", REPRESENTADO POR EL ING. RODOLFO CARDENAS VILLA, A QUIEN SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. - " LA UNIVERSIDAD " DECLARA:

I. DECLARA "LA UNIVERSIDAD"

1. Que de conformidad con el artículo 1º. de la Ley Orgánica publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 26 de Abril de 2006, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que basada en el principio de su autonomía tiene como objetivos fundamentales: I. Impartir educación superior en el campo de las ciencias agrarias y sus afines para formar profesionistas con juicio crítico, humanista, democrático y nacionalista, capaces de contribuir a la solución de los problemas en el medio rural. II. Realizar investigación en las áreas científicas de su competencia que favorezcan al desarrollo social y económico, integral, armónico e independiente tanto de la república y sus regiones como del estado, y III. Preservar, promover y acrecentar la cultura, la ciencia y la tecnología, en un proceso de intercambio sistemático con la sociedad, para contribuir al desarrollo rural de manera integral.
2. Que en su representación comparece el **M.C. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ**, en su carácter de **DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO** y apoderado general para actos de administración, quien acredita su personalidad mediante el poder general para actos de administración y para la suscripción de títulos de crédito que le fue otorgado por el **DR. MARIO ERNESTO VAZQUEZ BADILLO**, en su carácter de **RECTOR** de "LA UNIVERSIDAD", mediante instrumento público número (64) sesenta y cuatro, siendo las (09:00) nueve horas de fecha martes (25) veinticinco de Agosto de (2020) dos mil veinte, otorgado ante la fe del notario público número (127) ciento veintisiete, Lic. Demián Enrique Maldonado Pámanes.
3. Que la Universidad requiere la realización de la obra "**QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ**"
4. Que la Universidad cuenta con la suficiencia presupuestal, para cubrir la realización de la "**PRIMERA PARTE DE QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ**", en los términos que se precisan en el anexo I del presente contrato.
5. Que la celebración del presente contrato se realizó por el Procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adjudicándose a "**EL CONTRATISTA**", el contrato relativo a la realización de la "**QUINTA ETAPA DE TRABAJOS PARA OFICINAS DE EGRESADOS EN BODEGA DE MAIZ**", que se precisan en el anexo I del presente contrato.
6. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el número UAA-750303-NHA.



7. Que tiene establecido su domicilio en el edificio de "La Dirección General Administrativa" ubicado en la Calzada Antonio Narro número 1923, colonia Buenavista, en Saltillo, Coahuila, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" DECLARA:

1. Que es una Sociedad Anónima de Capital Variable, legalmente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, según lo acredita con el testimonio de la Escritura Pública número 50 (cincuenta), de fecha 11 (once) de enero del 2012 (dos mil doce), otorgada por el Lic. Juana Valdés Villarreal, Notario Público Número 50 (cincuenta), de la Ciudad de Saltillo, Coah., Bajo el registro Público de la propiedad con el número 31041*2 de fecha 18 (dieciocho) de enero de 2012 (dos mil doce).
2. Que tiene la capacidad jurídica para celebrar el presente contrato con "LA UNIVERSIDAD", y para ello cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para cumplir con su objeto.
3. Que es una persona Moral que se encuentra en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el número **RIC120111RV8**.
4. Que declara bajo protesta de decir verdad que formaliza este contrato con la seguridad que ninguno de los dueños o directivos de "EL PROVEEDOR", se encuentra desempeñando un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, o están inhabilitados para desempeñarlos y por consecuencia declara con la misma formalidad, que no tiene parentesco con los Servidores Públicos que decidieron directamente sobre la adjudicación de este contrato, no existiendo ningún impedimento de tipo legal para formalizarlo.
5. Que conoce debidamente el sitio en donde se realizará el suministro de los bienes objeto de este contrato, por lo que considera todos los factores que intervienen para su ejecución.
6. Que, para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio: Blvd. periférico Luis Echeverría Álvarez #1342-6 avícola, Satélite Sur, C.P. 25294, Saltillo, Coah. correo electrónico javier_rm53@hotmail.com, tel. (844) 430-3311.
7. Que la empresa "Rea Ingeniería y Construcciones S.A. de C.V." otorga Poder General para los fines y efectos legales del presente contrato al C. Rodolfo Cárdenas Villa, bajo la Escritura Pública número 50 (cincuenta), de fecha 11 (once) de enero del 2012 (dos mil doce), otorgada por el Lic. Juana Valdés Villarreal, Notario Público Número 50 (cincuenta), de la Ciudad de Saltillo, Coah., Bajo el registro Público de la propiedad con el número 31041*2 de fecha 18 (dieciocho) de enero de 2012 (dos mil doce).
8. Que de acuerdo con el Decreto de reformas por el que se modifican diversas Leyes Fiscales y otros ordenamientos federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1998, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de conformidad con las disposiciones tributarias vigentes.

III.- DE AMBAS PARTES



Universidad Autónoma Agraria Narro Antonio

Necesidades de Mantenimiento y Encuesta Satisfacción de Cliente

Código F 6.17

Fecha Revisión 15/11/07

Revisión No. 0

Tiempo de Retención Un Año Después de su Vida Útil

Solicitud No. 1389

Fecha Elab. Solicitud: 09/06/2022

Área / Depto.: _____

Fecha Rec. Mto. 09/06/2022

Nom. Del Solicitante: M.P. FRANCISCO HERNANDEZ CENTENO

Fecha Rec. Supervisor: _____

Ubicación AREA DE EGRESADOS

Fecha Rec. Material: _____

Fecha Elabor. Vale Con. _____

Acciones a Realizar: _____

Fecha Eng. Oper.y/o Provee _____

Causa y/o Raíz: _____

Material requerido: _____

Marque con una X el recuadro requerido

Herramientas requeridas

- Equipo de Carpintería
- Equipo de Fontanería
- Equipo de Electricidad
- Equipo de Tabla roca
- Equipo de Herrería
- Equipo de Agua

- Equipo de Pintura
- Equipo de Albañilería
- Equipo de Teléfonos
- Equipo de Jardinería
- Equipo de Limpieza
- Equipo de Oficina

Días estimados hábiles de inicio del Mto
 1 3 6 9 12 15 mas _____

Días estimados hábiles de termino del Mto
 1 3 6 9 12 15 mas _____

Operadores Requeridos
 1 2 3 4 5 6 7

Observaciones: _____

Nombre y Firma del Supervisor

Nombre y Firma del Oper. / Provee.

Fecha, Nombre y Firma del Usuario

21/09/22

Encuesta Satisfacción del Cliente

Tiempo estimado de inicio de Mto. u Obra.

Tiempo estimado de término de Mto. u Obra .

- Antes del tiempo estimado
- Justo a tiempo estimado
- Después del tiempo estimado

- Antes del tiempo estimado
- Justo a tiempo estimado
- Después del tiempo estimado

Los materiales fueron los adecuados para el Mto.

El mantenimiento se realizó como lo solicitó.

SI NO

BIEN REGULAR MAL

Observaciones: _____



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Solicitud de Mantenimiento	Código F 6.16	Fecha Revisión 15/11/07	Revisión No. 0
	Tiempo de Retención Un Año Después de su Vida Útil		

No. Solicitud: 1389 Fecha: 09-jun-22

Área y/o Departamento: AREA DE EGRESADOS Fecha de Falla:

Nombre del Solicitante: <u>M.P. FRANCISCO HERNANDEZ CENTENO</u>	Prog. <u>01</u>	SubProg. <u>01</u>	Proy. <u>0034</u>	E.U.J. <u>0105</u>	Partida	Monto Sistema
---	-----------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------	---------------

Marque con una X el el servicio de Mantenimiento que requiere.

<input checked="" type="checkbox"/> Albañilería	<input checked="" type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Limpieza
<input checked="" type="checkbox"/> Pintura	<input checked="" type="checkbox"/> Electricidad	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de Agua
<input checked="" type="checkbox"/> Fontanería	<input checked="" type="checkbox"/> Teléfonos	<input checked="" type="checkbox"/> Cerrajería
<input checked="" type="checkbox"/> Tabla Roca	<input type="checkbox"/> Equipo de Oficina	<input type="checkbox"/> Jardinería
<input checked="" type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Equipo de Laboratorio	<input type="checkbox"/> Otros: _____

Desperfecto de falla o daño en equipo: ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS EN BODEGA DE MAIZ, 4 ° ETAPA
AREA DE EGRESADOS

<p><u>[Firma]</u> Firma Solicitante</p> <p><u>M.P. FRANCISCO HERNANDEZ CENTENO</u> Vo.Bo. Jefe de Departamento o Área</p>	<p>Sello de Recibido Mtto.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>09 JUN 2022</p> </div>	<p><u>[Firma]</u> Nombre Recibido en Mtto.</p>
---	---	--